

ЗАПИСНИК

Од првиот состанок на Комисијата за отварање понуди за избор на фирма за набавка на монтажни контејнери за потребите на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ (I фаза од проектот)

Состанокот се одржа во просториите на Проектот одржлив и инклузивен рамномерен развој -I фаза на спроведување. На состанокот учествуваа: Александар Мишев, Божин Ложаноски и Мирјана Македонска. Комисијата го предложи следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Разгледување на документацијата на добиените понуди.
2. Заклучоци од состанокот на комисијата за евалуација на понуди.
3. Разно.

Место на одржување: Проектна канцеларија

Дата на одржување: 31.03.2020

Врз основа на спроведеното истражување на пазарот членовите на комисијата на 30.03.2020 се одлучи да се прати Барање за понуда за избор на фирма за набавка на монтажни контејнери до следните фирми:

- ДПТУ БРАКО ДОО - blagoj@brako.com.mk
- КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ: contact@kenpanel.mk, vlanko_serafimovski@hotmail.com
- Лапласт - arsovski.laplast@yahoo.com
- Прашалник ДОО- vladimir@prasalnik.com
- Уни пласт Струга - Kovaceskikiko@gmail.com

Понудата е делива и содржи дел 1 и дел 2.

На 31.03.2020 беа разгледани доставените понуди и прв заклучок е дека за Дел 1 се добиени понуди од 3 фирми и за дел 2 од 4 фирми. Во табелата во Прилог 1 се дадени детали од доставените понуди.

Понуди доставени за Дел 1:

- ДПТУ БРАКО ДОО
- КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ
- Прашалник ДОО

Понуди доставени за Дел 2:

- ДПТУ БРАКО ДОО

05-758/10	Лапласт
03.04.2020	КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ
Примено:	Примено:
03.04.2020	03.04.2020
Вредност	Вредност

- **Прашалник ДОО**

Фирмата Уни пласт Струга не доставија понуда.

На табелата во прилог 1 се наведени детални информации од дадените понуди.

Откако Комисијата ги разгледуваше документите се донесоа следните заклучоци:

Лапласт (понуда за дел 2) имаат најниска понуда од 1.900.000 денари но во понудата не вклучуваат подна монтажно/ демонтажна конструкција. Врз основа на скајп комуникацијата со Лапласт истите ни потврдија дека не се во можност да ја комплетираат целосно понудата односно да вклучат подна конструкција.

Заклучок: понудата на оваа фирма не се разгледува понатаму затоа што не е комплетна.

Прашалник ДОО (делумно понуда за дел 1 и делумно за дел 2) имаат многу висока понуда од **26.880.000 денари** која ја надминува предвидената сума за реализација на активноста. Земајќи ја предвид ситуацијата со КОВИД 19 дополнителен ризик е што контејнерите треба да се увезат. Во цената не е вклучено набавка на опрема за греење и ладење и демонтажа и транспорт до претходно утврдена локација. Преку скајп комуникација беше потврдено од претставниците од Прашалник дека понудената цена е финална.

Заклучок: понудата на оваа фирма не се разгледува понатаму.

Врз основа на разгледаните документи и доставените спецификации од **Кен Панел Монтинг** се заклучува дека нивната понуда во вкупна вредност од **14,034,300 денари** за дел 1 и дел 2 е не целосна. Во нивната понуда за дел 1 немаат вклучено набавка на опрема за греење и ладење и демонтажа и транспорт до претходно утврдена локација. Исто така во дел 2 немаат вклучено топли врски.

Врз основа на разгледаните документи и доставените спецификации од **ДПТУ БРАКО ДОО** се заклучува дека нивната понуда во вкупна вредност од **14,352,380 денари** за дел 1 и дел 2 е не целосна. Во нивната понуда за дел 1 немаат вклучено набавка на опрема за греење и ладење.

Земајќи ја во предвид ситуацијата со COVID 19 временскиот рок за достава е многу важен фактор за донесување на правилна одлука.

Поради тоа Комисијата одлучи да продолжи со скајп комуникација со **КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ** и **ДПТУ БРАКО ДОО** со фокус на нивен предлог за динамика на испорака.

Врз основа на спроведените скајп состаноци со **КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ** и **ДПТУ БРАКО ДОО** предложени се следните динамики:

Динамика претставена од **Кен Панел Монтинг** добиена на е – мејл е следната:

1. Четврток 02.04.2020 година 4 контејнери за медицински персонал
2. Сабота 04.04.2020 година 2 Тоалети

3. Вторник 07.04.2020 година 1 контејнер за болничка соба
 4. Четврток 09.04.2020 година 2 контејнери за болничка соба
 5. Сабота 11.04.2020 година 2 тоалети
 6. Недела 12.04.2020 година 2 контејнери за болничка соба
 7. Вторник 14.04.2020 година 2 контејнери за болничка соба
 8. Четврток 16.04.2020 2 контејнери за болничка соба
 9. Сабота 18.04.2020 година 3 контејнери за болничка соба
 10. Понеделник 20.04.2020 година 4 контејнери за болничка соба
 11. Вторник 22.04.2020 година 2 ходници за поврзување на контејнери
 12. Среда 23.04.2020 година 2 Тоалети
- **НАПОМЕНА:** Во динамиката не е вклучена изработка и монтажана топла врска

Динамика претставена од ДПТУ БРАКО ДОО добиена на мејл е следната:

1. Испорака и монтажа на топла конекција и ходници. Почетокот на испораката би започнал од 10ти ден од потпишување на договорот, со динамика од 6 контејнери дневно. Завршеток на испорака со монтажа завршена на 16ти ден.
2. Испорака и монтажа на монтажен објект - ВЦ со Туш кабини / тоалети. Испораката би се завршила на 16ти и 17ти ден од потпишување на договор
3. Испорака и монтажа на монтажен објект – канцеларии. Испораката и монтажата би била на 17тиот ден од потпишувањето
4. Испорака и монтажа на сместувачки болнички објект. Испораката би започнала од 17тиот до 20тиот ден и би се испорачувале по 4 соби секој ден. Монтажата би завршувала наредниот ден после испораката односно од 18ти до 21ви ден.

Врз основа на доставените динамики, Комисијата ги разгледа сите можни комбинации за да се овозможи во најкраток можен рок да се реализираат сите активности. За таа цел во оваа фаза беше предложена комбинација на вклучување на двете фирми согласно дадената динамика. При тоа беше направена предлог комбинација која истовремено би овозможило да работат и двете фирми паралелно и да ја завршат целата предвидна работа во рок од 14 дена, и финансиски да се балансираат колку што е можно вредностите.

Со цел да се провери изводливоста на оваа комбинација се иницира скајп состанок со двете фирми и беа донесени следните заклучоци:

ДПТУ БРАКО ДОО: Не се во можност сите болнички соби да ги направат за 14 дена бидејќи стартот на работата им одзема долго време а би завршиле се за 21 ден.

За климите немаат доставено понуда, само предлагаат како да се реши. Ходниците не се вклучени во цените на болничките соби туку се сметани во склоп на топлата врска. За таа цел беа дадени поединечни цени за секоја активности, и тоа за ходници (2,306,000.00) и посебно за топла врска (3,024,880.00).

Кен: За контејнерите за медицински персонал можат веднаш да ги набават бидејќи ги имаат на лагер. Топлата врска може да ја работат за минимум 20 дена после склучување на сите други работи односно тоа би значело минимум 44 дена по склучување на договор.

Демонтажата и транспортот во друга локација би чинело дополнително, ќе ни пратат понуда на меил.

Врз основа на ова се донесоа повеќе заклучоци:

- за економските опертори ова не беше прифатливо од причина што за дел нема доставено понуда а притоа неможеше ни да се усогласат ни цените.

- Комбинирање на двете фирми не е ефикасно решение и не може да се постигне целта за побрза достава и монтирање на контејнерите туку напротив може да се зголеми рокот поради:

- потребната координација помеѓу двете фирми
- различните технички карактеристики на производите
- разлики во однос на понудената цена
- Комисијата одлучи да продолжи со работа следниот ден.

ЗАПИСНИКОТ ГО ВОДЕЛ

Божин Ложаноски, Министерство за здравство

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА

Александар Мишев, МЛС

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА:

Мирјана Македонска, СДЦ, член

Божин Ложаноски, Министерство за здравство, член