

Број: 0818-50/150020200083257

Датум и време: 1.4.2020 г. 03:06:10

/Електронски издаден документ/

ПОТВРДА
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5627940
Назив:	Друштво за трговија и услуги МСС-МОБИЛЕН САНИТАРЕН СЕРВИС ДООЕЛ Скопје
Седиште:	ЖДАНЕЦ бр.19/Б СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Не е регистрирана општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	81.29 - Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.



ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаната Соња Јаневска, врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот МСС-Мобилен Санитарен Сервис ДООЕЛ Скопје, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

Скопје, 08,04,2020

Соња Јаневска

Sonja
Janev
ska

Digitally signed by
Sonja Janevska
DN: o=MSS mobilen
sanitaren servis DOOEL
Skopje, c=MK,
email=sonjkrstic@yah
oo.com, sn=Janevska,
givenName=Sonja,
cn=Sonja Janevska
Date: 2020.04.08
19:14:57 +02'00'

Mailing address:

Zdanec 19b
1000 Skopje,
Macedonija
E-mail:sonjkrstic@yahoo.com

Mobile phone:

+389 75 273 927
Fax no:
+389 2 2461 117
Phone no:
+389 2 2461 337

Base company:

ADCO International GmbH Ratingen Germany Tel-
fax: +49 21 02 852 203;
Bank account no:
Stopanska banka s-ka 200000099484259 MKD

Company reg no:

Macedonia: 5627940
Web:www.adco.de

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лицето Соња Јаневска, тел 075/273927.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Овластено лице

Скопје, 08,04,2020

Соња Јаневска



ПРИЛОГ 2



Образец на понуда

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: МСС-Мобилен Санитарен Сервис ДООЕЛ Скопје

1.2. Контакт информации:

- Адреса: ул. Жданец бр. 196, Скопје
- Телефон: 02/2461-337
- Факс: 02/2461-117
- Е-пошта: sonjatoitoy@gmail.com
- Лице за контакт: Соња Јаневска

1.3. Одговорно лице: Соња Јаневска

1.4. Даночен број: 4030002440360

Sonja
Jane
vska

Digitally signed by
Sonja Janevska
DN: o=MSS mobilien
sanitaren servis
DOOEL Skopje, c=MK,
email=sonjakrstic@ya
hoo.com,
sn=Janevska,
givenName=Sonja,
cn=Sonja Janevska
Date: 2020.04.09
09:52:36 +02'00'

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** 54.013.320,00 [со бројки] (педесет и четири милиони тринаесет илјади и триста дваесет) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 8.239.320,00 денари.

2.2 Ги прифаќаеме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

Mailing address:

Zdanec 19b
1000 Skopje,
Macedonija
E-mail: sonjakrstic@yahoo.com

Mobile phone:

+389 75 273 927
Fax no:
+389 2 2461 117
Phone no:
+389 2 2461 337

Base company:

ADCO International GmbH Ratingen Germany
Tel-
fax: +49 21 02 852 203,
Bank account no:
Stopanska banka s-ka 200000099484259 MKD

Company reg no:

Macedonia: 5627940
Web: www.adco.de

Digitally signed by Sonja

Sonja

DN: o=MSS mobilen

sanitaten servs DOOEL

Skopje, c=MK

email=sonjaksrisc@yahoo.com, sn=Janevska,

givenName=Sonja,

cn=Sonja Janevska

Date: 2020.04.09 09:49:59

+02:00'



ПРИЛОГ

ka

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Согласно одлуките на Владата на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради епитемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболени лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем**, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје и во согласност со Извадок од Нацирт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година. („Точка 10“). За таа цел, шансирана е лесна, брза и монтажна изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и згрижување со медицински третман на заболени лица од Коронавирус COVID-19. Локацијата на која е предвидено поставување на модулите за монтажен објект - контејнери, претходно на подлогата е поставено шпалтак и истага е нивелирана со тапони.

На локацијата ќе биде обезбеден приклучок на водоводна и канализациона мрежа и приклучок кон електро дистрибутивната мрежа заради потребите од снабдување со електрична енергија.

Со поставувањето на модуларните монтажни објекти – контејнери се предвидува да се добие обезбеден простор за:

- (канцелариски) – за потребите на медицински персонал;
- сместувачки капацитет – болнички кревети;
- тоалети со Туш кабини;
- Холник; и
- „топла врска“

Во прилог е даден: графички цртеж со просторно решение и диспозиција на модулите.

Технички карактеристики:

ДЕЛ I.

1. **Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (Контејнер – тоалети - Тип I)**
– КЛУЧ на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (наворешна димензија) или „еквивалентно“.

Топалните Контејнери се опремени со:

Mailing address:	Mobile phone:	Base company:	Company reg no:
“Дарце” 19b 1000 Скопје Македонија E-mail:sonjaksrisc@yahoo.com	+389 75 273 527 +389 2 2481 117 +392 2 2481 347	ADCO International GmbH (Adveron) Skopje Ad: “Dare” 19b, 875, 209, Sopanska banka s.l.d. ДООО (ADCO) A.K.D	5027940 Web:www.adco.de

- димензии должина 6,013м, ширина 2,328м и висина 2,400м.
 - Челичната рамка е изработена од ладно валани челични профили и покриена со обложена боја во прав во RAL 9002.
 - ѕидовите и таванот се градени од сендвич панели исполнети со камена волна (челичен лим од 0,5 мм со 5 микроли основна боја и 20 микроли боја во RAL 9002 од двете страни) и исполнети со Изолација од 40мм од волна од карпа (100-110 кг / м², класа на реакција на пожар А1, акт ДИН 4102 (EN 14509) и топлинска спроводливост 0,095 W / мК).
 - Надополнување на покривот носивост до 80 кг / м² (Снежни врнежи) а, ѕидовите можат да издржат брзина на ветерот до 102 км на час.
 - Подната конструкција се состои од ладно валани челични профили и челични плочи со дебелина од 0,9 мм. Финалната подна покривка е 3мм алуминиумски лим.
 - 2 подни одводи
 - ППР инсталација на вода 25мм и сигурносни вентили со сертификат DVGW, ПВЦ инсталација на канализација ДН 110 заштитена со метални капаци на лим.
 - 1 влезна врата од ПВЦ 900 мм x 2200 мм со PU изолација и заклучување ВКС со 3 копчиња,
 - 1 ПВЦ прозорец 600 птм x 400 птм w i t h PU изолација и двојно застаклување,
 - Електричен влез со СЕЕ индустриски приклучок 32А IP44 230 V / 50 Hz, внатрешно осветлување со 2 неонски ламби 2x36W, 2 двоцветни електрични приклучници IP44, дистрибутивна табла IP65, прекинувач 40А 0,03mA
 - 4вц-кабини , 4 мијалници (500 x 400) со подградба на иверица за заштита од вода за дополнителна стабилност, бојлер 1,5 KW 80 литри, 2 вентилатори 120 птм 30 W, електричен грејач 2KW.
- 2. Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект – (Контејнер со туш кабини –**
товалети- ТИП 2),- **клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм**
(наворешна димензија) или „еквивалентно“.
- Туш Контејнерите се опремени со:**
- димензии должина 6,013м, ширина 2,328м и висина 2,400м.
 - Челичната рамка е изработена од ладно валани челични профили и покриена со обложена боја во прав во RAL 9002.
 - ѕидовите и таванот се градени од сендвич панели исполнети со камена волна (челичен лим од 0,5 мм со 5 микроли основна боја и 20 микроли боја во RAL 9002 од двете страни) и исполнети со Изолација од 40мм од волна од карпа (100-110 кг / м², класа на реакција на пожар А1, акт ДИН 4102 (EN 14509) и топлинска спроводливост 0,095 W / мК).
 - Надополнување на покривот носивост до 80 кг / м² (Снежни врнежи) а, ѕидовите можат да издржат брзина на ветерот до 102 км на час.

- Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со ѕидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма
- Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација
- Отпрема: (на контејнер)
- 1 Алуминиумска врата на челната страна
 - 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
 - Електро инсталацијата е изведена надградно и видливо во кабелски канали, разводна куќа надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.
- 3. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот куќа на рака.
- Контејнерите се отпремени со:**
- Надворешни Дим: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,
- Внатрешни Дим: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,
- Површина: отприлика 13,09 m²
- Рамка / Конструкција: Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар ИСО / атолници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.
- Ѕидови: Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни
- Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со ѕидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма
- Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација
- Отпрема: (на контејнер)
- 1 Алуминиумска врата на челната страна
 - 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
 - Електро инсталацијата е изведена надградно и видливо во кабелски канали, разводна куќа надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.
- 5. Изработка/изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (весе со тупи кабини – “толети- ТИП 1 и тип 2) - куќа на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.**
- Тип-толетиите Контејнерите се отпремени со:

- димензии должина 6,013м, ширина 2,328м и висина 2,400м.

- Челичната рамка е изработена од ладно валани челични профили и покривена со обложена боја во прав во RAL 9002.
- ѕидовите и таванот се градени од сендвич панели исполнети со камена волна (челичен лим од 0,5 мм со 5 микроли основна боја и 20 микроли боја во RAL 9002 од двете страни) и исполнети со Изолација од 40мм од волна од карпа (100-110 кг / м², класа на реакција на пожар А1, акт ДИН 4102 (EN 14509) и топлинска спроводливост 0,095 w / mK).
- Надополнување на покривот носивост до 80 кг / м² (снежни врнежи) а ѕидовите можат да издржат брзина на ветерот до 102 км на час,
- Подната конструкција се состои од ладно валани челични профили и челични плочи со дебелина од 0,9 мм. Финансата подна покривка е Зми алуминиумски лим,
- 2 подни одводи
- ППР инсталација на вода 25мм и сигурносни вентили со сертифицикат DVGW, ПВЦ инсталација на канализација ДН 110 заштитена со метални капаци на лим.
- 1 влезна врата од ПВЦ 900 мм x 2200 мм со РУ изолација и заклучување ВК5 со 3 копчиња,
- 1 ПВЦ прозорец 600 mm x 400 mm w i t n РУ изолација и двојно застаклување,
- Електричен влез со СЕЕ индустриски приклучок 32А IP44
- 230 V / 50 Hz, внатрешно осветлување со 2 неонски ламби 2x36W, 2 двокреветни електрични приклучници IP44, Дистрибутивна табла 165, прекинвач 40А 0,03тА
- 3-тупи кабини(800*800), 3 мигалници (500 x 400) , 3вц кабини со подградба на иверци за заштита од вода за дополнителна стабилност, бојлер 4,5 KW 300 литри, 2 вентилатори 120 mm 30 W, електричен грејач 2KW.

Табела 2

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Кол. чин на/ПЗ	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- сместувачки	682.000,00 ден	31	21.142.000,00 ден	3.805.560,00 ден	24.947.560,00 ден
2	Монтажен објект ходник - 42 м	4.160.000,00 ден	1	4.160.000,00 ден	748.800,00 ден	4.908.800,00 ден
3	Монтажен објект медицински персонал	682.000,00 ден	1	682.000,00 ден	122.760,00 ден	804.760,00 ден

4	Топла врска-коридор 18м	1.650.000,00 ден	1 ден	1.650.000,00 ден	297.000,00 ден	1.947.000,00 ден
5	Монтажен објект-ТИП I	980.000,00 ден	4 ден	3.920.000,00 ден	705.600,00 ден	4.625.600,00 ден
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						
					ден	37.233.720,00 ден

ДЕЛ 3.

1. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот клуч на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

Контејнерите се опремени со:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,
Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,
Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција:

Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови:

Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под:

Завршна подна облога е ПВЦ облога која со сидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Л-форма

Таван:

Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема:

(на контејнер)
 - 1 Алуминиумска врата на челната страна
 - 1 прозор ПВЦ на челната страна
 - Електро инсталацијата е изведена надградно и видливо во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.

***Начин на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договорот.**

Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба

ДЕЛ 2.**ДЕЛ 2.**

1. Изработка транспорт и монтажа на монтажн објект – (сместувачки) – клуч на рака.

Контејнерите да бидат опремени со:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,

Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,

Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција:

Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови:

Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под:

Завршна подна облога е ПВЦ облога која со сидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Л-форма

Таван:

Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема:

(на контејнер)
 - 1 Алуминиумска врата на челната страна
 - 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
 - Клима Уред
 - Електро инсталацијата е изведена надградно и видливо во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.

2. Изработка транспорт и монтажа на монтажн објект – ходник за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,

Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,

Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција:

Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови:

Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со ѕидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма

Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема: (на контејнер)

- 1 Алуминиумска врата на челната страна
- 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
- Електро инсталацијата е изведена надградно и видно во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекери 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.

3. Изработка трансподт и монтажа на топла врска коплицор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,

Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,

Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција: Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголтени за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Ѕидови: Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со ѕидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма

Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема: (на контејнер)

- 1 Алуминиумска врата на челната страна
- 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
- Електро инсталацијата е изведена надградно и видно во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекери 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.

5. Набавка/изработка, трансподт и монтажа на монтажен објект – (веле со твш кабини – тоалети- ГМИ 1 и тип 2) – клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2350 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Твш-тоалетните Контејнерите се опремени со:

- димензии должина 6,013м, ширина 2,328м и висина 2,400м.

- Челичната рамка е изработена од ладно валани челични профили и покривена со обложена боја во прав во RAL 9002,

- ѕидовите и таванот се градени од сендвич панели исполнети со камена волна (челичен лим од 0,5 мм со 5 микрони основна боја и 20 микрони боја во RAL 9002 од двете страни) и исполнети со Изолација од 40мм од волна од карпа (100-110 кг / м², класа на реакција на пожар А1, акт ДИН 4102 (EN 14509) и топлинска спроводливост 0,095 W / mK),

- Надополнување на покривот носивост до 80 кг / м² (снежни врнежи) а ѕидовите можат да издржат брзина на ветерот до 102 км на час,

- Подната конструкција се состои од ладно валани челични профили и челични плочи со дебелина од 0,9 мм. Финансната подна покривка е 3мм алуминиумски лим,

-2 подни одводи

- ППР инсталација на вода 25мм и сигурносни вентили со сертификат DVGW, ПВЦ инсталација на канализација ДН 110 заштитена со метални капаци на лим.

- 1 влезна врата од ПВЦ 900 мм x 2200 мм со РУ изолација и заклучување ВКС со 3 копчиња,

- 1 ПВЦ прозорец 600 mm x 400 mm w i t Н РУ изолација и двојно застаклување,

- Електричен влез со СЕЕ индустриски приклучок 32А IP44

230 V / 50 Hz, внатрешно осветлување со 2 неонски ламби 2x36W, 2 двокреветни електрични приклучници IP44, дистрибутивна табла IP65, прекинувач 40А 0,03мА

- 3твш-кабини(800*800), 3 мидлиници (500 x 400), 3вч кабини со подградба на иверица за заштита од вода за доплонителна стабилност, бојлер 4,5 KW 300 литри, 2 вентилатори 120 mm 30 W, електричен грејач 2KW.

ДЕЛ 2.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Кол нини на/П (денари)	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- објект- сметуваќи	682.000,00 ден	31	21.142.000,00 ден	3.805.560,00 ден	24.947.560,00 ден
2	Монтажен објект ходник -42 м	4.160.000,00 ден	1	4.160.000,00 ден	748.800,00 ден	4.908.800,00 ден
3	Монтажен објект медицински персонал	682.000,00 ден	1	682.000,00 ден	122.760,00 ден	804.760,00 ден

4. **Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот куќа на рака.

Контејнерите се опремени со:

Наворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,
Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,
Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција: Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови: Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со сидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма

Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема: (на контејнер)

- 1 Алуминиумска врата на челната страна
- 1 прозор ПВЦ на челната страна
- Електро инсталацијата е изведена надградно и вилливо во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници спуштени во рамката на челната страна.

***Начин на испорака за ДЕЛ 1 – во рок од 5-10 календарски дена од потпишување на договор.**
Давените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичња состојба.

ДЕЛ 1.

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Количн на/ Парч	Вкупно (денари)	18% ДПВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- ТИП 1	950.000,00 ден	4 ден	3.800.000,00 ден	684.000,00 ден	4.484.000,00 ден
2	Монтажен објект - ТИП 2	930.000,00 ден	2 ден	1.860.000,00 ден	334.800,00 ден	2.194.800,00 ден
3	Монтажен објект медицински персонал	620.000,00 ден	3 ден	1.860.000,00 ден	334.800,00 ден	2.194.800,00 ден
4	Топла врска- коридор 41м	3.100.000,00 ден	1 ден	3.100.000,00 ден	558.000,00 ден	3.658.000,00 ден
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						12.531.600,00 ден

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Количн на парче	Вкупно (денари)	18% ДПВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска – коридор 34 м	3.600.000,00 ден	1 ден	3.600.000,00 ден	648.000,00 ден	4.248.000,00 ден
						4.248.000,00 ден

- Подната конструкција се состои од ладно валани челични профили и челични плочи со дебелина од 0,9 мм. Финалната подна покривка е 3мм алуминиумски лим,

-2 подни одводи

- ППР инсталација на вода 25мм и сигурносни вентили со сертификат DVGW, ПВЦ инсталација на канализација ДН 110 заштитена со метални капаци на лим.

- 1 влезна врата од ПВЦ 900 мм x 2200 мм со PU изолација и заклучување BKS со 3 копчиња,

- 1 ПВЦ прозорец 600 mm x 400 mm with PU изолација и двојно застаклување,

- Електричен влез со SEE индустриски приклучок 32A IP44 230 V / 50 Hz, внатрешно осветлување со 2 неонски ламби 2x36W, 2 двоцветни електрични приклучници IP44, дистрибутивна табла IP65, прекинувач 40A 0,03mA

- 5туш-кабини(800*800) , 5 мијалници (500 x 400) со подградба на иверца за заштита од вода за дополнителна стабилност, бојлер 4,5 KW 300 литри, 2 вентилатори 120 mm 30 W, електричен грејач 2KW.

3. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (Машиниски персонал) –** клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со-опис:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,

Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,

Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција: Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови: Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со сидовите е споена со ПВЦ/лајсни со J-форма

Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Отпрема: (на контејнер)

- 1 Алуминиумска врата на челната страна
- 1 прозор ПВЦ на челната страна
- Клима Уред
- Електро инсталацијата е изведена надградно и видно во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници спуштени во рамката на челната страна.