

Бр-Нр. 05-758/12  
02.04 20

Примено:	03.04.2020	
Орг. един. Број	Прилог	Вредност
05-758/12		

### ЗАПИСНИК

Од третиот состанок на Комисијата за отворање понуди за избор на фирма за набавка на монтажни контејнери за потребите на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ (I фаза од проектот)

Состанокот се одржа во просториите на Проектот одржлив и инклузивен рамномерен развој -I фаза на спроведување. На состанокот учествуваа: Александар Мишев, Божин Ложаноски и Мирјана Македонска. Комисијата го предложи следниот.

#### ДНЕВЕН РЕД

1. Продолжување со разгледување на документацијата на добиените понуди.
2. Заклучоци од состанокот на комисијата за евалуација на понуди.
3. Разно.

Место на одржување: Проектна канцеларија

Дата на одржување: 02.04.2020

На 02.04.2020 се продолжи со состанокот на комисијата за евалуација течеа следните активности:

Конечниот одговор од централата на СДЦ кои добија образложение за целосно спроведената постапка од страна на претставникот од Швајцарска амбасада беше позитивен и се препорача комисијата да продолжи со постапката.

Пред започнување на преговорите со фирмите се утврдија финалните понуди од двете фирми земајќи ги во предвид дополнително доставените понуди за демонтажа и транспорт на контејнерите до претходно утврдена локација и обезбедување на грееење и ладење.

Вкупната понуда од КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ (без вклучена демонтажа и транспорт до одредена локација и топла врска) е 15.305.900 денари.

За понудата добиена преку мејл со електронски потпис за ДЕЛ 1– 14.034.400 МКД

Дополнета понуда на барање на комисијата за ладење и грееење:

41 клима од 31.5 KW - 1.271.500 МКД (единична цена 31.000 МКД)

Понудата за демонтажа и транспорт не е целосна. Она што се доби на мејл е следното:

Демонтажа на контејнери (3 парциња = 1 модул 7.2 м x 6 м 1 парче тоалет, 1 парче медицински персонал, ходник 6 парчиња 36 м x 2.4м) во Скопје државна болница чини 250

евра + 18% ДДВ. 2. Транспорт во Скопје чини 100 евра камион + 18% ДДВ 1 тоалет = 1 парче, 1 парче модул 7.2м x 6м = 2.5 парчиња, 1 медицински персонал 1 ходник 36м x 2.4м = 6 парчиња. 3. монтажа на контејнери (3 парчиња = 1 модул 7.2 м x 6м, 1 парче тоалет, 1 парче медицински персонал, ходник 6 парчиња 36м x 2.4м) во Скопје државна болница чини 250 евра + 18% ДДВ.

**Време на достава: 44 дена (24 дена за контејнери и над 20 дена за топла врска)**

**Вкупната понуда од ДПТУ БРАКО ДОО изнесува 15.146.380,00 денари.**

За понудата преку мејл со електронски потпис добиена за ДЕЛ 1 и ДЕЛ 2 – **14.352.380 денари.**

По барање на Комисијата, од страна на економскиот оператор извршено е дополнување на понуда за потребите од климатизација: ладење и греење:

доставено е како предлог 41 клима од 3.5 KW - во износ од **794.000,00 денари.**

Демонтажа и транспорт на 26 модули е вклучено во понудата цената.

**Како конечно време на достава е 21 ден.**

Од КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ преку е-маил комуникација се побара дали неговата понуда конечна.

Врз основа на погоре направената споредба и земајќи во предвид дека понудата КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ е конечна по нивната официјална потврда на мејл, Комисијата едногласно одлучи да се продолжи со преговори со ДПТУ БРАКО ДОО како најповолна понуда.

Преку скајп состанок со ДПТУ БРАКО ДОО и е-маил комуникација се дојде до следните заклучоци:

- Демонтажа, транспорт на нова локација во Скопје е вклучено во понудата на ДПТУ БРАКО ДОО
- Доставена писмено дополнителна понуда за климите и решение за истите во висина на износот од 794.000,00 денари.
- Согласно критериумите и условите предвидени во тендерската документација, по преговарањето со економскиот оператор ДПТУ БРАКО ДОО прифати вкупната цена за реализација на јавната набавка во износ од **15.146.380,00 денари** да ја намали на **14.473.576 денари** со тоа што ќе се намали бројот на сплит системи на 21 (дваесет и една) од кои 16 (шеснаесет) клима уреди - сплит систем од 5.5 KW за 16-те болнички соби и 4 (четири) клима уреди -

сплит системи 3.5.KW за 4-те канцеларии предвидени за медицински персонал).


- Се потврди дека целосната испорака и монтажа со ставање во употреба ќе се реализира за 18 календарски денови.
- Потврдија на писмено преку е мејл дека нивната понуда е финална.
- Се обезбеди комплетна документација согласно член 88 од ЗЈН, односно дека не постои причина за исклучување од постапката.

#### Заклучок:

Согласно приложените понуди од економските оператори и критериумот за избор најниска цена се врши Предлог за избор на најповолна конечна понуда од страна на комисијата за што е прифатена понудата на економскиот оператор ДПТУ БРАКО ДОО.


#### ЗАПИСНИКОТ ГО ВОДЕЛ

Божин Ложаноски, Министерство за здравство




#### ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА

Александар Мишев, МЛС



#### ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА:

Мирјана Македонска, СДЦ, член



Божин Ложаноски, Министерство за здравство, член

