



Република Северна Македонија

## Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

**До: Сите економски оператори**

**ПРЕДМЕТ: Одговор на поставени прашања во врска со Покана за поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност**

**Прашање 1.** Нашиот предлог за измена на техничкото решение е да помеѓу сместувачките соби односно помеѓу сите објекти во делот 2 (сместувачки соби, канцеларии, тоалети) да се остави простор од 200mm се со цел пристап и можност за чистење на олуците и избегнување на внатрешни олуци и можност за нивно запушување и протекување во собите. Цениме дека ова решение од аспект на експлоатација и понатамошно одржување е доста подобро и поефикасно за Вас. Ова го кажуваме поради нашето долгогодишно искуство со оваа проблематика. Со оваквата промена би се добил ходник (помеѓу сместувачките објекти) во делот 2 подолг за 1600 mm.

**Одговор:** Имајќи во предвид дека станува збор за набавка на принципот клуч на рака, секое техничко решение кое е во насока на подобра и поефикасна експлоатација и одржување а не се променува суштински техничката спецификација, карактеристиките и функционалноста на монтажните објекти е прифатливо за договорниот орган.

**Прашање 2.** Предлагаме техничка измена во делот 1 топла врска, да контејнерите бидат разделени 200mm од шаторите се со цел поефикасна монтажа, чистење, а и понатамошна демонтирање на објектите (шатори и контејнери) но со ова би избегнале и било какви на штетување на шаторите заради триење со контејнерите.

**Одговор:** Имајќи во предвид дека станува збор за набавка на принципот клуч на рака, секое техничко решение кое е во насока на подобра и поефикасна експлоатација и одржување а не се променува суштински техничката спецификација, карактеристиките и функционалноста на монтажните објекти е прифатливо за договорниот орган.

**Прашање 3** - Од нашиот увид на место увидовме дека можеби (ќе се потврди со геодетски снимање кое ќе го извршиме пред монтажа) правецот на шаторите до влезот на постојната цврста градба не е во права врска туку има девијација. Поради ова предлагаме адаптација со закосување во делот 3 топла врска. Ве замолуваме за дозвола да биде извршена адаптација согласно условите на теренот.



Република Северна Македонија

## Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

**Одговор:** Имајќи во предвид дека станува збор за набавка на принципот клуч на рака, секое техничко решение кое е во насока на подобра и поефикасна експлоатација и одржување а не се променува суштински техничката спецификација, карактеристиките и функционалноста на монтажните објекти е прифатливо за договорниот орган.

**Прашање 4** - Во техничката спецификација на секоја посебна единица имате специфицирано дека треба да има IP табла. Тоа подразбира дека Вие ќе доведете кабел до секоја IP табла на кој ние ќе се приклучиме. За да можеме да ја специфицираме опремата која треба да ја испорачаме Ве молиме за потврда на истото како и позиција на која треба IP таблите да бидат поставени.

**Одговор :** Се потврдува, дека договорниот орган ќе спроведе кабел од приклучно место до IP табла, позицијата на таблите дополните разработено согласно разработеното решение;

**Прашање 5** :Дали вратата кои што се специфицирани во сместувачкиот дел треба да биде имаат светол отвор 1050x2050? Препорачуваме да биде светол отвор од 1050mm како би можел болнички кревет непречено да поминува. Ве молиме за потврда.

**Одговор :** Да, димензиите на сите позиции за врати се однесуваат на светол отвор;

**Прашање 6:** Дали каде што е специфицирано лед осветлувањето од 18W се мисли „компатибилно на неонско осветлувањето од 18W,,“?

**Одговор:** Да.

**Прашање 7** Во делот 2 кај табелата која треба да се користи за понуда, точка 3 ви е Монтажен објект медицински, истиот во текстот претходно не е даден опис. Дали можеме да продрозбереме дека тоа е контейнер остава без прозор како што гледаме од скицата со електрична инсталација (осветлување и приклучок за струја). Ве молиме за потврда..

**Одговор:**Монтажниот објект медицински објект, истиот има опис во дел 1, точка 3, (медицински персонал) истата е дадена и во прилог на одговоров ;

**Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (медицински персонал)** – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

**Контејнерите се опремени со:**

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност



Република Северна Македонија

## Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м<sup>3</sup>, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m<sup>2</sup>K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м<sup>3</sup>, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m<sup>2</sup>K) RAL 9002/9002;

### Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветонур) табли 20мм
- ПВЦ под

### Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW

**Конструкција:** Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект 3мм

**Прашање 8.** Нашиот технички тим ја прегледа документацијата каде наида на разидување во дел од техничкиот текстуален опис и техничкиот цртеж а се со можност за добивање на подобра функционалност и подобра понуда би сакале да ги појасниме следните работи во дел 2 точка 3 од спецификацијата:

- 2 ПВЦ врати 850мм x 2050мм => не се предвидени на техничкиот цртеж
- 1 двокрилна ПВЦ врата 2/900/2050мм => предходно е ставена е во спецификацијата на дел 2 точка 2 и овдека се дуплира и како таква е непотребна. Ве молиме за потврда.
- 13 ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло => кога споредуваме со техничката спецификација утврдуваме дека се потребни 6 прозори, Ве молиме за потврда.

**Одговор:** Во врска со поставеното прашање за дел 2 точка 3 од спецификацијата, Ве известуваме за следното:



Република Северна Македонија

**Министерство за здравство**

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- 2 ПВЦ врати 850мм x 2050мм - да не се вклучуваат во понудата
- 1 двокрилна ПВЦ врата 2/900/2050мм - да не се вклучуваат во понудата
- 13 ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло – во понудата да се вклучат 6 ПВЦ еднокрилни прозори како по скицата

**Прашање 9.** Во дел 3 во изработка на топлата врска се ставени дека се потребни 8ком ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло додека според техничкиот цртеж се 18ком скицирани на истиот. Ве молиме за потврда дали се 8 или 18 ком ПВц прозорци.

**Одговор:** Точната количина е 18 прозори;

Комисија за јавни набавки

1.  \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3.  \_\_\_\_\_