

Друштво за управување со проекти
EOS E.E DOO
Бр. 05-20/21
23.09.2021 год
Скопје

Проект
за реконструк



Друштво за управување со проекти EOS E.E.

До,
ЕНЕРѢИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје
Внимание на: г. Филип Андрески
адреса: бул. „Климент Охридски“ бр. 30-1, Скопје
Копија до,
Министерство за здравство
Внимание на: г. Митко Танески и г. Љупчо Мијајлески
адреса: ул. „50та Дивизија“ бр. 14 1000, Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLICA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SHENDETESISE
СКОПЈЕ - SHKUP

Примено E prapuar	Бр. / Numër	Датум / Shtojçë	Вредност Vlerë
23	3316/19	23-09-2021	

Договор : Замена на времени објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на
Здравствен Дом Скопје – Амбуланта Ѓорче Петров ;

Предмет : Информација и барање во врска со амбуланта Ѓорче Петров ;

Почитувани,

На инсистирање на Изведувачот за монтажа на контејнерите, договорено беше да се испитаат контролни тела на 3 дена од бетонирањето на подната плоча за да се увиди дали јакоста на притисок на бетонот се развива според очекуваното, како би можеле да се организираат за монтажата. Сепак како **ГЛАВЕН УСЛОВ** за започнување со монтажата, беше доставата на сертификати за панелите, кои треба да бидат согласно **Основниот проект и Елаборатот за ППЗ** и доколку истите се одобрат да се започне со монтажа.

Сертификатите за модуларната амбуланта во Ѓорче Петров, до денес 23.09.2021 не се доставени до Надзорот.

Ве замолувам доколку се работи за истиот материјал како и за другите модуларни амбуланти, сертификатите во писмена форма да се достават до нас во најкус можен рок, како би можеле на писмено да се изјасниме околу истите.


Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0607-13


BS OHSAS 18001:2007
UNI EN ISO 14001:2004

EOS E.E.

SKOPJE | Mitropolit Teodosij Gologanov br. 59-2/1

P. + 389 2 3079517 ; + 389 2 3094788

www.eoseasteurope.com

Mail : info@eoseasteurope.com



Друштво за управување со проекти EOS E.E.

EOS E.E. ДОО Скопје



Технички Директор
Зоран Андонов

Надзорен орган
Бојан Голабоски, д.г.и.



БОЈАН ГОЛАБОСКИ
дипл.град.инж.
ГРАДЕЖНИШТВО
НАДЗОР 2390



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0607-13



BS OHSAS 18001:2007
UNI EN ISO 14001:2004

EOS E.E.

SKOPJE | Mitropolit Teodosij Gologanov br. 59-2/1

P. + 389 2 3079517 ; + 389 2 3094788

www.eoseasteurope.com

Mail : info@eoseasteurope.com



Друштво за управување со проекти ЕОС Е.Е.

датум: 27.09.2021

До,
ЕНЕРѢИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје
Внимание на: г. Филип Андрески
 адреса: бул. „Климент Охридски“ бр. 30-1, Скопје
Копија до,
Министерство за здравство
Внимание на: г. Митко Танески и г. Љупчо Мијајлески
 адреса: ул. „50та Дивизија“ бр. 14 1000, Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
 MINISTRIA E SHENDETESISE
 СКОПЈЕ - ШКУП

Примено E prapuar	Број Numë:	Прилог Sitojë	Вредност Vlera
23	3316	20	

Договор : Замена на времени објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен Дом Скопје – Амбуланта Ѓорче Петров ;

Предмет : Неусогласеност помеѓу основниот проект фаза архитектура и елаборатот за заштита од пожар ;

Почитувани,

При разгледување на “**ОСНОВЕН ПРОЕКТ за замена на времените објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен дом Скопје – амбуланта Ѓорче Петров**” и Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи за “**Замена на времени објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен дом Скопје-амбуланта Ѓорче Петров**” на локација КП 4471/1 КО Ѓорче Петров 3-Дексион, општ. Ѓ.Петров, Скопје воочено е **неусогласување** помеѓу основниот проект **ФАЗА Архитектура** и **Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи**.

Имено во “**Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи**”, точка 5.2 (Степен на пожарна отпорност на објектот) стр. 22/28:

Пожарната отпорност на составните делови од конструкцијата на објектот е:

- *сидни и кровни панели (PUR) $d=6\text{cm} >1\text{ ч}$*
- *преградни сидови $>2\text{ ч}$*
- *ПП врата $>1\text{ ч}$*
- *Армирано бетонска основа $d=10\text{cm} >3\text{ ч}$*
- *Меѓукатна конструкција-префабрикувани елем. $>1\text{ч}$*

Предвидено е и секторирање на пожарот, точка 6.2 (Секторирање на просторот) стр. 22/28:



Друштво за управување со проекти EOS E.E.

“Секој ПП сектор е издвоен со ѕидови отпорни на пожар 2ч и врати отпорни на пожар повеќе од 1ч. Делот за пациенти и за вработени во шесте павилјони се одвоени со ѕидови отпорни на пожар повеќе од 2ч, и ПП врати 1ч отпорни”

Пожарната отпорност на деловите од конструкцијата е дадена во графичките прилози лист бр.2 и лист бр.3 од горенаведениот елаборат.

Во “ОСНОВЕН ПРОЕКТ за замена на времените објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен дом Скопје – амбуланта Ѓорче Петров” фаза Архитектура, предвидено е:

- **За кров:** префабрикувани еколошки кровни (PUR) панели (полиуретан) d=3.0cm, **истите не може да ги исполнат барањата за пожарна отпорност од 1 час**, потребно е да се заменат со панели исполнети со камена волна или слично.

- **За плафон:** префабрикувани еколошки кровни (PUR) панели (полиуретан) d=6.0cm, **истите не може да ги исполнат барањата за пожарна отпорност од 1 час**, потребно е да се заменат со панели исполнети со камена волна, огноотпорен гипс или слично.

- **За внатрешни и фасадни ѕидови:** префабрикувани еколошки кровни (PUR) панели (полиуретан) d=6.0cm, **истите не може да ги исполнат барањата за пожарна отпорност од 1 час и 2 часа**, потребно е да се заменат со панели исполнети со камена (минерална) волна или внатрешни ѕидови од огноотпорен гипс.

- **За внатрешни подови:** предвидено е исполна од екструдирани полистирен (EPS плочи), истиот е ви, **треба да се замени со тврдо пресована камена волна која не е горива.**

Завршната облога на подот **треба да биде слабо горлива, да не предизвикува смог и да не испушта токсични гасови при пожар, најниска класа према EN 13501 B_{fl}-s1, пожелна е класа A_{fl}.**

За иверката и осб плочите (слојот помеѓу завршниот под и исполната од екструдирани полистирен) треба да се користат материјали кои се огноотпорни т.е со најниска на реакција на пожар, класа **V или подобро, према EN 13501.**

- **За вратите:** Во проектот предвидени се врати од PVC профили, **истите не може да ги исполнат барањата за пожарна отпорност од 1 час**, потребно е да се заменат со метални огноотпорни врати од најмалку 60 минути (EI2 60). Ова посебно важи за вратите кои се користат за секторирање на пожарот.

EOS E.E. ДОО Скопје



Технички Директор
Зоран Андонов

Надзорен орган
Бојан Голабоски, д.г.и.



Друштво за управување со проекти EOS E.E.

датум: 27.09.2021

До,

Министерство за здравство

Внимание на: г. Митко Танески и г. Љупчо Мијајлески

адреса: ул. „50та Дивизија“ бр. 14 1000, Скопје

Копија до,

ЕНЕРѢИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје

Внимание на: г. Филип Андрески

адреса: бул. „Климент Охридски“ бр. 30-1, Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SHENDKTESISE
СКОПЈЕ - SHKUP

Примено Е ргапиаг	Број Njësia Org.	Прилог Shifra	Бродност Vlera
27-09-2021	23	3316/21	

Договор : Замена на времени објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен Дом Скопје – Амбуланта Ѓорче Петров, Лисиче и Бутел ;

Предмет : Дополна на Допис бр. 05-220/23 од 27.09.2021 година со предмет: Неусогласеност помеѓу Основниот проект фаза Архитектура и елаборат за заштита од пожар ;

Почитувани,

согласно дописот испратен на 27.09.2021 година, со наш архивски број. 05-220/23 и со предмет: Неусогласеност помеѓу Основниот проект – Фаза Архитектура и елаборат за заштита од пожари, како и согласно водените разговори на денешниот состанок (27.09.2021 година) во просториите на издувачот ЕМС ДОО Скопје, констатирано е од страна на Надзорниот орган дека техничката документација не нуди ниту минимум стандарди за противпожарна заштита и Ве молиме за понатамошни насоки за реализација на **Замена на времени објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен Дом Скопје – Амбуланта Ѓорче Петров, Лисиче и Бутел**, дали ние како Надзорен орган треба да постапиме согласно Основниот проект по кој е склучен договорот за реализација на објектите, или истиот ќе биде изменет и дополнет во тек на градба ?

Во интерес на времето, Ве молиме за најбрз можен одговор.



Друштво за управување со проекти EOS E.E.

EOS E.E. ДОО Скопје



Технички Директор
Зоран Андонов

Надзорен орган
Јулија Атанасоска, д.и.а.



EOS E.E.

SKOPJE | Mitropolit Teodosij Gologanov br. 59-2/1

P. + 389 2 3079517 ; + 389 2 3094788

Mail : info@eoseasteurope.com

www.eoseasteurope.com



ЕНЕРѢИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ДОО

Бул.Св.Климент Охридски бр.30

1000 Скопје

Тел: +389 2 5512530; Факс: +389 2 3215 064

e-mail: todor.angjushev@energy-ms.com.mk

Примено Е ргалуар	28.09.2021		
Орг. Единица Njebalo Org.	Број Nume	Примог Smejes	Ерадноста Vista

ЕНЕРѢИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО

бр 03-151

28.09.2021
СКОПЈЕ

ДО

Друштво за управување со проекти ЕОС Е.Е.
Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59-2/1

Копија до

Министерство за здравство

Уп 50-та Дивизија бр.14, Скопје

Подносител: ЕНЕРѢИ МЕНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје со седиште на Бул. Свети Климент Охридски бр.30 Скопје, преставувана од управител Тодор Анѓушев

Предмет: Одговор на Допис 05-220/23 од 27.09.2021

Почитувани,

Ви благодариме за доставениот Допис 05-220/23.

Би сакале да нагласиме дека за наодите кои ги обработува вашиот допис 05-220/23 од 27.09.2021, ЕМС ДОО Скопје како совесен изведувач ве информираше Вас како Надзор и Инвеститорот Министерство за здравство на состанокот кој се одржа во нашите простории на 27.09.2021.

Актуелниот Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи а кој треба да е изработен врз основа на Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи објавен во Сл. Весник на РСМ бр. 231 од 25.09.2021 сам по себе содржи недостатоци и недоследности. Но и Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи објавен во Сл. Весник на РСМ бр. 231 од 25.09.2021 во членот 28 недоволно блиску и прецизно ја обработува предметната проблематика, па дури и Елаборатот да бил целосно изработен согласно Правилникот повторно би содржел недостатоци.

Оттука, по консултација со еминентни стручни лица како што се професори на градежен факултет и во координација со меѓународни стандарди на кои упатува самиот Правилник, иако цениме дека Основниот проект во најголем дел ги задоволува стандардите за заштита од пожари, експлозии и опасни материи за класа на објекти во кои спаѓаат предметните објекти, сепак решивме да порачаме да се изработи нов Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи кој би се изработил во рок од една недела а кој во координација со Надзорот и Инвеститорот би бил основ за поддобрување на објектот.

Сите можни решенија кои би прозилегле, ЕМС ДОО како Изведувач цени дека нема да влијаат на досега произведеното и срботеното на терен и не печат за понатамошно одвивање на работите.

Со почит,

ЕМС ДОО Скопје

Тодор Анѓушев

