Друштво за управување со проекти
ЕОС Е.Е ДОО
Бр. 05-220/23
27.09 2021 год
Скопје

Друштво за управување со проекти ЕОС Е.Е.

датум: **27.09.2021**

До,
ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје
Внимание на: г. Филип Андрески
адреса: бул. „Климент Охридски" бр. 30-1, Скопје
Копија до,
Министерство за здравство
Внимание на: г. Митко Танески и г. Љупчо Мијајлески
адреса: ул. „50та Дивизија" бр. 14 1000, Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
СКОПЈЕ - SHKUP

Примено / E pranuar	27-09-2021		
Орг. Единица / Njësia Org.	Број / Numër	Прилог / Shtojcë	Вредност / Vlëra
23	3316/20		

Договор : **Замена на времени објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен Дом Скопје – Амбуланта Ѓорче Петров ;**

Предмет : **Неусогласеност помегу основниот проект фаза архитектура и елаборатот за заштита од пожар ;**

Почитувани,

При разгледување на "**ОСНОВЕН ПРОЕКТ за замена на времените објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен дом Скопје – амбуланта Ѓорче Петров"** и Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи за **"Замена на времени објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен дом Скопје-амбуланта Ѓорче Петров"** на локација КП 4471/1 КО Ѓорче Петров 3-Дексион, општ. Ѓ.Петров, Скопје воочено е **неусогласување** помеѓу основниот проект ФАЗА Архитектура и Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи.

Имено во "Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи", точка 5.2 (Степен на пожарна отпорност на објектот) стр. 22/28:

Пожарната отпорност на составните делови од конструкцијата на објектот е:
- *ѕидни и кровни панели (PUR) д=6см >1 ч*
- *преградни ѕидови >2 ч*
- *ПП врата >1 ч*
- *Армирано бетонска основа д=10см >3 ч*
- *Меѓукатна конструкција -префабрикувани елем. >1ч*

Предвидено е и секторирање на пожарот, точка 6.2 (Секторирање на просторот) стр. 22/28:

Друштво за управување со проекти ЕОС Е.Е.

"Секој ПП сектор е издовоен со ѕидови отпорни на пожар 2ч и врати отпорни на пожар повеќе од 1ч. Делот за пациенти и за вработени во шесте павилјони се одвоени со ѕидови отпорни на пожар повеќе од 2ч, и ПП врати 1ч отпорни"

Пожарната отпорност на деловите од конструкцијата е дадена во графичките прилози лист бр.2 и лист бр.3 од горенаведениот елаборат.

Во "ОСНОВЕН ПРОЕКТ за замена на времените објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен дом Скопје – амбуланта Ѓорче Петров" фаза Архитектура, предвидено е:

- **За кров**: префабрикувани еколошки кровни (PUR) панели (полиуретан) d=3.0cm, **истите не може да ги исполнат барањата за пожарна отпорност од 1 час**, потребно е да се заменат со панели исполнети со камена волна или слично.
- **За плафон:** префабрикувани еколошки кровни (PUR) панели (полиуретан) d=6.0cm, **истите не може да ги исполнат барањата за пожарна отпорност од 1 час**, потребно е да се заменат со панели исполнети со камена волна, огноотпорен гипс или слично.
- **За внатрешни и фасадни зидови:** префабрикувани еколошки кровни (PUR) панели (полиуретан) d=6.0cm, **истите не може да ги исполнат барањата за пожарна отпорност од 1 час и 2 часа**, потребно е да се заменат со панели исполнети со камена (минерална) волна или внатрешни ѕидови од огноотпорен гипс.
- **За внатрешни подови:** предвидено е исполна од екструдиран полистирен (EPS плочи), истиот е ви, **треба да се замени со тврдо пресована камена волна која не е горива.**

Завршната облога на подот **треба да биде слабо горлива, да не предизвикува смог и да не испушта токсични гасови при пожар, најниска класа према EN 13501 B_{fl}-s1, пожелна е класа A_{fl}.**

За иверката и осб плочите (слојот помеѓу завршниот под и исполната од екструдиран полистирен) треба да се **користат материјали кои се огноотпорни т.е со најниска на реакција на пожар, класа B или подобро, према EN 13501.**

- **За вратите:** Во проектот предвидени се врати од PVC профили, **истите не може да ги исполнат барањата за пожарна отпорност од 1 час**, потребно е да се заменат со метални огноотпорни врати од најмалку 60 минути (EI2 60). Ова посебно важи за вратите кои се користат за секторирање на пожарот.

ЕОС Е.Е. ДОО Скопје

Технички Директор
Зоран Андонов

Надзорен орган
Бојан Голабоски, д.г.и.

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0607-13

BS OHSAS 18001:2007
UNI EN ISO 14001:2004

EOS E.E.
SKOPJE | Mitropolit Teodosij Gologanov br. 59-2/1
P. + 389 2 3079517 ; + 389 2 3094788
Mail : info@eoseasteurope.com
www.eoseasteurope.com